

Formål

Å beskrive og vurdere prosessene rundt byggingen av Seiersten Idrettspark generelt, og Bølgen-anlegget spesielt. Undersøkelsen har tatt for seg perioden fra byggeprosjektet ble planlagt og frem til åpning.

Problemstillinger

1. Er prosjektet planlagt i henhold til anerkjent prosjektmetodikk i tidligfasen?
2. Er prosjektet gjennomført med tilfredsstillende styring og kontroll?
3. Hva var begrunnelse og prosess knyttet til beslutningen om å si opp kontrakten?
4. Hvilken betydning fikk hevingen av kontrakt med entreprenør for kommunens ressursbruk for å ferdigstille prosjektet?
5. Hva var begrunnelse og prosess knyttet til beslutningen om å etablere og foreta ansettelser i foretaket som skulle drifte badet?

Hovedfunn

1. Kommunen har langt på vei fulgt anerkjent prosjektmetodikk i planleggingen og gjennomføringen av bade- og svømmeanlegget.
2. Feil og mangler ble i liten grad avdekket underveis i byggeprosjektet.
3. Det var mangler ved saksfremlegget om heving av kontrakt.